


FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2021

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador							
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
1 / 2020U271	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA SURPONIENTE, ASI COMO LAS LINEAS DE CONDUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	EMILIANO ZAPATA	CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	IT	2020	31/03/2021	1,156,707.40	578,353.70	0.00	0.00	Autorizado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
TOTAL									1,156,707.40	578,353.70	0.00	0.00	Autorizado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nota:									Se deberá reportar todo el Avance del apartado																	

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PABILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO



ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador						
				Municipio	Localidad			Situación de la Obra	Total		Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
1 / 2020U273	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	COMALCALCO	CIUDAD DE COMALCALCO	2020	31/03/2021	1,847,553.00	923,776.50	0.00	1,847,553.00	923,776.50	923,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
2 / 2020U274	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS MARGENES DEL RÍO SECO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CONDUCTORIAS AL CÁRCAMO CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	2020	31/03/2021	1,726,291.54	863,145.77	0.00	1,726,291.54	863,145.77	863,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
3 / 2020U275	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS EXCEDENTES, DEL CÁRCAMO CENTRAL CAMIONERA A SU DESCARGA AL RÍO DE LA SIERRA, CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	TACOTALPA	CIUDAD DE TACOTALPA	2020	31/03/2021	576,810.41	403,767.29	0.00	576,810.41	403,767.29	403,767.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
4 / 2020U276	CEAS	ALCANTARILLADO	REINGENIERÍA DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEO, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	TEAPA	CIUDAD DE TEAPA	2020	31/03/2021	2,908,845.92	1,454,422.96	0.00	2,908,845.92	1,454,422.96	1,454,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
6 / 2020U278	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	2020	31/03/2021	4,782,551.84	1,186,551.11	0.00	4,782,551.84	1,186,551.11	1,186,551.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	1


FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2021

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador											
				Municipio	Localidad				Total	Federal		Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
7 / 2020U279	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/03/2021	2,807,367.77	825,249.02	0.00	0.00	2,807,367.77	825,249.02	2,044,003.67	4,909,376.33	1,982,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	1	
8 / 2020U270	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "MÉNDEZ", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/03/2021	8,851,087.55	2,538,993.35	0.00	0.00	8,851,087.55	2,538,993.35	2,786,952.66	6,928,536.34	6,312,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	1
9 / 2020U271	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PUERTO CEIBA", EN PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	PUERTO CEIBA	IT	2020	31/03/2021	2,165,459.63	555,139.89	0.00	0.00	2,165,459.63	555,139.89	1,436,470.67	4,166,836.33	1,610,319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	1
10 / 2020U272	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "RÍO SECO", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	31/03/2021	1,791,256.06	448,530.52	0.00	0.00	1,791,256.06	448,530.52	627,189.00	1,877,676.00	1,610,319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	1

TOTAL	27,457,223.72	9,199,576.41	0.00	0.00	27,457,223.72	9,199,576.41	18,257,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ARQ. ARMANDO PATRICIA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador							
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpali.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
5 / 2020U27	CEAS	SANEAMIENTO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	NACAJUCA	CIUDAD DE NACAJUCA	IT	2020	31/03/2021	1,443,516.49	1,010,461.54	0.00	0.00	1,443,516.49	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
TOTAL									1,443,516.49	1,010,461.54	0.00	0.00	1,443,516.49	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

CONTRALORIA SOCIAL

Autorizado	83,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	83,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	83,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00
Físico	80,640.00	40,375.00	40,265.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	80,640.00	40,375.00	40,265.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA

Autorizado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00
Físico	736,905.76	368,392.88	368,512.88	0.00	0.00	0.00
Financiero	736,905.76	368,392.88	368,512.88	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROGUA 2020

Autorizado	30,973,105.61	11,246,220.65	19,726,884.96	0.00	0.00	0.00
Licitado	40,744,830.00	14,050,904.00	26,693,926.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	30,973,105.61	11,246,220.65	19,726,884.96	0.00	0.00	0.00
Físico	28,033,727.96	10,356,110.63	17,677,617.33	0.00	0.00	0.00
Financiero	28,033,727.96	10,356,110.63	17,677,617.33	0.00	0.00	0.00

Nota: El 08 de enero del año en curso, se realizó un reintegro federal parcial a la cuenta de la Secretaría de la Finanzas por la cantidad de \$176,447.12 (Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 12/100 m.n.)

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO DAVILA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HOMERITO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO