

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30/04/2021

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS				OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	N° DE OBRAS Contratadas	Terminadas		PERSONAS BENEFICIARIAS Contratadas
RECURSOS FEDERATIVOS	PROAGUA APARTADO RURAL 2021														
	ALORGANO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO" CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,731 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBSTACION ELECTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN ALACRÁN (JAMATINERO), MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	3,563,145.00	2,375,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
	INCLUYE (UNA RED DE 1,692 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBSTACION ELECTRICA, 91 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL), EN COLIMA, MUNICIPIO DE GUINDUACÁN, TABASCO	2,686,086.00	1,790,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION, PLANTA POTABILIZADORA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL CORREDOR EL PORTON - FRANCISCO. J. SANTA MARÍA (CACAQ) - JALAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y PLANTA POTABILIZADORA EN REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), DEL MUNICIPIO DE JALPA DE BIENDEZ, TABASCO	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,945 ML), LINEA DE PRESIÓN DE 3" DE Ø (1,254 ML) 70 POZOS DE VISITA Y CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CEIBA 2DA. SECCIÓN (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	5,603,346.00	5,603,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (4,915 ML), LINEA DE PRESIÓN DE 3" DE Ø (55 ML) 281 POZOS DE VISITA, CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNÚ Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS)	5,400,548.00	5,400,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (260 ML), 5 POZOS DE VISITA, CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN MARIANO PEDRERO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,351,091.00	1,567,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA DE PVC DOBLE PARED ESTRUCTURALMENTE ANULARES (504 ML), LINEA DE PRESIÓN DE 3 Y 6" DE Ø (1,074 ML) 14 POZOS DE VISITA, CÁRCAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,541,398.00	2,541,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	656,158.00	1,531,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO OXOLOTÁN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	330,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA, CHICHONAL IRA, SECCIÓN, BENEFICIANDO A LAS RANCHERÍAS CHICHONAL 2DA. Y 3RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	752,301.00	752,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					

Handwritten signature and initials.

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30/04/2021

PROYECTO N° DE CONTRATO y ATENCIÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		M E T A S				OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		PERSONAS BENEFICIARIAS		
												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	545,143.00	545,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					
	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					ADMINISTRACIÓN
	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					
	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					
<b>SUBTOTAL</b>		1,297,444.00	1,297,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		26,209,216.00	23,197,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0

De acuerdo al Numeral IX.3 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2021 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
Vo. Bc.

INC. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN  
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
INFORMO

ARO. ABRAMON PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO