

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	SEPT	2020	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador									
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA SURPONIENTE, ASÍ COMO LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA REFORZAR EL SISTEMA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	EMILIANO ZAPATA	CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	IT	2020	30/09/2020	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
<b>TOTAL</b>									<b>1,200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Autorizado</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
													Licitado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													Contratado	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

  
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

  
ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador		
				Municipio	Localidad				Total	Federal		Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada
CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270050001	COMALCALCO	CIUDAD DE COMALCALCO	IT	2020	30/09/2020	1,847,553.00	923,776.50	0.00	Autorizado	1,847,553.00	923,776.50	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
												Licitado	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
												Contratado	1,847,553.00	923,776.50	0.00	0.00	0.00			
												Físico	203,230.84	101,615.42	0.00	0.00	0.00			
												Financiero	34,057.95	17,028.97	0.00	0.00	0.00			
CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PERIMETRAL EN AMBAS MARGENES DEL RIO SECO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CONDUCTORAS AL CÁRCAMO CONCENTRADOR Y DE ESTA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	30/09/2020	1,726,291.54	863,145.77	0.00	Autorizado	1,726,291.54	863,145.77	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
												Licitado	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00				0.00
												Contratado	1,726,291.54	863,145.77	0.00	0.00				0.00
												Físico	811,357.02	405,678.51	0.00	0.00				0.00
												Financiero	94,392.40	47,196.20	0.00	0.00	0.00			
CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS EXCEDENTES DEL CÁRCAMO CENTRAL CAMIONERA A SU DESCARGA AL RIO DE LA SIERRA, CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	270150001	TACOTALPA	CIUDAD DE TACOTALPA	IT	2020	30/09/2020	576,810.41	403,767.29	0.00	Autorizado	576,810.41	403,767.29	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
												Licitado	600,000.00	420,000.00	0.00	0.00				0.00
												Contratado	576,810.41	403,767.29	0.00	0.00				0.00
												Físico	144,202.60	100,941.82	0.00	0.00				0.00
												Financiero	20,298.25	14,208.77	0.00	0.00	0.00			
CEAS	ALCANTARILLADO	REINGENIERÍA DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270160001	TEAPA	CIUDAD DE TEAPA	IT	2020	30/09/2020	2,908,845.92	1,454,422.96	0.00	Autorizado	2,908,845.92	1,454,422.96	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
												Licitado	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00				0.00
												Contratado	2,908,845.92	1,454,422.96	0.00	0.00				0.00
												Físico	614,476.66	407,238.43	0.00	0.00				0.00
												Financiero	190,280.74	95,140.37	0.00	0.00	0.00			
CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	30/09/2020	4,952,131.00	1,228,459.00	0.00	Autorizado	4,952,131.00	1,228,459.00	0.00	0.00	PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	1	0	
												Licitado	4,952,131.00	1,228,459.00	0.00	0.00				0.00
												Contratado	4,782,551.84	1,186,551.11	0.00	0.00				0.00
												Físico	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
												Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			






ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:	
DÍA	AÑO
30	SEPT 2020

ID ACCIÓN (SISRA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Clave de INEGI (9 Dignos)	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador							
					Municipio	Localidad				Total	Federal		Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpaj.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	30/09/2020	2,807,367.77	825,249.02	0.00	2,807,367.77	825,249.02	1,982,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "MÉNDEZ", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	30/09/2020	8,851,087.55	2,538,993.35	0.00	8,851,087.55	2,538,993.35	6,312,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "RIO SECO", EN PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	270140006	PARAISO	PUERTO CEIBA	IT	2020	30/09/2020	2,165,459.63	555,139.89	0.00	2,165,459.63	555,139.89	1,610,319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0
	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "RIO SECO", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	270140001	PARAISO	CIUDAD DE PARAISO	IT	2020	30/09/2020	2,504,865.00	627,189.00	0.00	2,504,865.00	627,189.00	1,877,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

<b>TOTAL</b>	<b>28,340,411.82</b>	<b>9,420,142.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,340,411.82</b>	<b>9,420,142.78</b>	<b>18,920,269.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO GONZALEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN ESTACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HÚBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE TÉCNICO PROAGUA APAUR NÚM. 01/2020 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	SEPT	2020

ID ACCIÓN (SSBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador											
				Ciudad de INEGI (9) Dígito	Municipio			Localidad	Situación de la Obra	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatual	Mpali.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
	CEAS	SANEAMIENTO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	270130001	NACAJUCA	CIUDAD DE NACAJUCA	IT	30/09/2020	1,500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,050,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
<b>TOTAL</b>									1,500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,050,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

**CONTRALORÍA SOCIAL**

Autorizado	83,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	83,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	83,242.00	41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SUPERVISIÓN TÉCNICA**

Autorizado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	832,416.00	416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL PROGUA 2020**

<b>Autorizado</b>	31,956,069.82	11,527,971.78	20,428,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Licitado</b>	40,744,830.00	14,050,904.00	26,693,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Contratado</b>	30,973,105.61	11,246,220.65	19,726,884.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Físico</b>	2,960,703.47	1,292,198.00	1,668,505.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Financiero</b>	371,055.08	182,680.83	188,374.25	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARC. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO ACUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

