

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTAD TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30/09/2020

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS			PERSONAS BENEFICIARIAS	
N° DE CONTRATO												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																
PROAGUA APARTADO RURAL 2020																
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																
CEAS-PROAGUA-RUR-001/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,082 ML DE TUBERIA PVC DE 3" Ø Y 2,460 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4"Ø. POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA Y 80 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION Y CERCA PERIMETRAL) EN LA RANCHERIA EL MINGO MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	821,811.05	13.00%	364,504.77	5.77%	1	0	470	0	CONTRATADA 20/09/2020 / LICITACION NUM. 01/2020 DE MONTO AUT. SEGUN ANEXO MODIF. DE 15/09/2020"
CEAS-PROAGUA-RUR-002/2020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 2,508 ML DE TUBERIA PVC DE 3" Ø Y 2,268 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4"Ø. POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 140 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO DE 35 M² Y CERCA PERIMETRAL) EN LA RIO SECO Y MONTANA 3RA. SECCION (EL CHINAL) MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, TABASCO.	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	997,249.13	15.00%	485,318.26	7.30%	1	0	787	0	CONTRATADA 20/09/2020 / LICITACION NUM. 01/2020 DE MONTO AUT. SEGUN ANEXO MODIF. DE 15/09/2020"
CEAS-PROAGUA-RUR-005/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE BIODESTORES CON CAPACIDAD DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 VIVIENDAS EN LA RA. IGNACIO LOPEZ RAYÓN TERA, SECCION DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	2,540,664.00	1,088,856.00	0.00	1,995,727.59	857,026.11	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	552	0	PROCESO DE LICITACION / FALLO (21/09/2020) / INVITACION A CUANDO MAS PERSONAS
CEAS-PROAGUA-RUR-003/2020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SERIE 20"16" DE 696 ML, 8" DE 2,874 ML, 12" DE 2,178 ML.), LINEA DE PRESION DE RD-26 (4" DE 3,324 ML Y 6" DE 1,095 ML), 58 POZOS DE VISITA Y CARCAMO DE 3 M DE Ø. EN EL EJIDO SANTO DOMINGO 2DA. SECCION MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,518,745.00	1,936,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	PROCESO DE LICITACION / PROPOSICIONES REPROGRAMADO (28/09/2020) / LICITACION PUBLICA
CEAS-PROAGUA-RUR-004/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN LA RANCHERIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	240,000.00	160,000.00	0.00	233,184.85	155,456.57	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	0	1,918	0	PROCESO DE LICITACION / FALLO (22/09/2020) / INVITACION A CUANDO MAS PERSONAS
CEAS-PROAGUA-RUR-004/2020	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, DEL POBLADO CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	240,000.00	160,000.00	0.00	232,573.54	155,049.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	0	752	0	PROCESO DE LICITACION / FALLO (22/09/2020) / INVITACION A CUANDO MAS PERSONAS
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN CRISOFORO CHINAS, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	PRIMER ANEXO MODIF. APARURAL NUM. 01/2020 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN FRANCISCO L. MADERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	PRIMER ANEXO MODIF. APARURAL NUM. 01/2020 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	343,777.46	375,876.00	0.00	343,777.46	375,876.00	0.00	107,948.02	1.00%	0.00	0.00%					ADMINISTRACION
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACION (CEAS)	34,408.00	34,408.00	0.00	34,408.00	34,408.00	0.00	0.00	1.00%	0.00	0.00%					ADMINISTRACION

[Handwritten signature]

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTAD TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30/09/2020

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS			PERSONAS BENEFICIARIAS
N° DE CONTRATO											Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%				
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%				ADMINISTRACIÓN
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%				ADMINISTRACIÓN
	S U B T O T A L	378,185.46	410,284.00	0.00	378,185.46	410,284.00	0.00	118,270.42	15.00%	0.00	0.00%	4	0	4	0
	TOTAL	17,716,560.14	8,126,730.30	0.00	11,922,637.12	5,468,801.00	0.00	1,937,330.60	11.14%	849,823.03	4.89%	4	0	4,479	0

De acuerdo al Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2020 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA:

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Vc. Rc.

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO