

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 APARTADO URBANO (APAUUR)
 CIERRE DE EJERCICIO 2020
 CUADRO RESUMEN

ESTADO: TABASCO

FC-APAUUR-05

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2021

GASTOS DE OPERACIÓN	457,829.00	457,829.00	408,767.88	408,777.88	49,061.12
CONTRALORÍA SOCIAL	41,621.00	41,621.00	40,375.00	40,265.00	1,246.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	416,208.00	416,208.00	368,392.88	368,512.88	47,815.12

--	--	--	--	--	--

DIRECTOR LOCAL




ING. FELIPE IRINEO PÉREZ
 DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO ESTATAL



LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y OBRAS PÚBLICAS

POR LA ENTIDAD EJECUTORA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO



ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

APARTADO URBANO (APAUUR)
 RESUMEN GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO
 CIERRE DE EJERCICIO 2020
 (Pesos)

FECHA DE ELABORACIÓN:		ANO
DÍA	MES	2021
31	MARZO	

ESTADO: TABASCO

FC-APAUUR-01

Componente	Subcomponente	Acción	Sub Acción	INVERSIÓN						Monto Federal Reintegrado	No. de participantes					
				TRANSFERIDA			EJERCIDA				Municipios	O. O.	Localidades			
				Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal					Estado	Municipio	Otros
AGUA POTABLE	Nuevo	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	1,156,707.40	0.00	1	1
	Mejorado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	Rehabilitado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	Mejoramiento de Eficiencia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TOTAL AGUA POTABLE				578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	1,156,707.40	0.00	1	1
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Trabajo Social / Contraloría Social				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUMA				578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	1,156,707.40	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	1,156,707.40	0.00	1	1

Notas:

1.- Todas las cifras, se deberán anotar en pesos.

POR EL EJECUTIVO ESTATAL

ENTIDAD EJECUTORA

DIRECTOR LOCAL

LIC. JOSÉ ROMEO CURRÍA
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. FELIPE IRINEO PÉREZ
 DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

APARTADO URBANO (APAUUR)
RESUMEN GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(Pesos)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	MARZO	2021	

ESTADO: TABASCO

FC-APAUUR-01

Componente	Subcomponente	Acción	Sub Acción	INVERSIÓN										Monto Federal Reintegrado	No. de participantes		
				TRANSFERIDA			EJERCIDA				Total	Municipios	O. O.		Localidades		
				Federal	Estado	Municipio	Otros	Federal	Estado	Municipio						Otros	
ALCANTARILLADO	Nuevo	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	3,556,791.26	3,326,067.07	0.00	0.00	6,882,858.33	3,556,791.26	3,326,067.07	0.00	0.00	6,882,858.33	0.00	4	4	4
	Mejorado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	Rehabilitado	DRENAJE PLUVIAL	PLANTA DE BOMBEO	5,466,338.03	12,931,363.73	0.00	0.00	18,397,701.76	4,801,736.25	12,931,363.73	0.00	0.00	17,733,099.98	664,601.78	1	1	2
	Mejoramiento de Eficiencia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
TOTAL ALCANTARILLADO				9,023,129.29	16,257,430.80	0.00	0.00	25,280,560.09	8,358,527.51	16,257,430.80	0.00	0.00	24,615,958.31	664,601.78	5	5	6
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA				416,208.00	416,208.00	0.00	0.00	832,416.00	368,392.88	368,512.88	0.00	0.00	736,905.76	47,815.12			
Trabajo Social / Contraloría Social				41,621.00	41,621.00	0.00	0.00	83,242.00	40,375.00	40,265.00	0.00	0.00	80,640.00	1,246.00			
SUMA				9,480,958.29	16,715,259.80	0.00	0.00	26,196,218.09	8,767,295.39	16,666,208.68	0.00	0.00	25,433,504.07	715,662.90			

Notas:

1.- Todas las cifras, se deberán anotar en pesos.

POR EL EJECUTIVO ESTATAL

ENTIDAD EJECUTORA

DIRECTOR LOCAL

LIC. ZULIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ARMANDO BADIALLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. FELIPE IRINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

APARTADO URBANO (APAUUR)
 RESUMEN GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO
 CIERRE DE EJERCICIO 2020
 (Pesos)

HOJA 3 DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2021

ESTADO: TABASCO

FC-APAUUR-01

Componente	Subcomponente	Acción	Sub Acción	INVERSIÓN						Monto Federal Reintegrado	No. de participantes						
				TRANSFERIDA			EJERCIDA				Municipios	O. O.	Localidades				
				Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal					Estado	Municipio	Otros	Total
SANEAMIENTO (BÁSICO)	Nuevo	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	1,443,516.49	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	1,443,516.49	0.00	1	1	1
				1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	1,443,516.49	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	1,443,516.49	0.00	1	1	1
TOTAL SANEAMIENTO (Básico)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
COSTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Trabajo Social / Contraloría Social				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUMA				1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	1,443,516.49	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	1,443,516.49	0.00			

Notas:

1.- Todas las cifras, se deberán anotar en pesos.

POR EL EJECUTIVO ESTATAL

ENTIDAD EJECUTORA

DIRECTOR LOCAL

LIC. LUIS ROMEO CURRIÁ GURRÍA
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA
 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. FELIPE IRINEO PÉREZ
 DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ID Acción (SISBA)	Componente / Subcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Operario Operador	Localización		Nombre y Descripción de la Obra/Acción	Acción	Subsección	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Población Beneficiada			Inversión Transferida Federal (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)			Saldo Federal a Reintegrar	% de Apoyo Federal Aplicado			
				Municipio	Localidad						Incorporada	Mejorada	Mujeres		Federal	Estado	Mpio.			O. O.	Otros	Suma
1 / 2020U271	AGUA POTABLE NUEVO	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Emiliano Zapata	CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA QUE ABASTECERA LA ZONA SURPONIENTE, ASÍ COMO LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARA RECONSTRUIR EL TRAMO DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	0	0	0	578,353.70	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	1,156,707.40	0.00	50%
	Subtotal nuevo MEJORADO												578,353.70	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	1,156,707.40	0.00	50%	
	Subtotal mejorado REHABILITADO												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal rehabilitado MEJ. EFICIENCIA												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal Mej. Efic.												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE AGUA POTABLE												578,353.70	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	1,156,707.40	0.00	50%	
	SUBTOTAL ACCIONES												578,353.70	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	1,156,707.40	0.00	0.00	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRALORIA SOCIAL												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL												578,353.70	578,353.70	578,353.70	0.00	0.00	0.00	1,156,707.40	0.00	0.00	

Notas:
1.- Se deberá consignar el monto en pesos sin centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio.
2.- Las acciones se desglosarán en las acciones, subsecciones y metas alcanzadas, acorde a los desglosos de su anexo técnico

ENTIDAD EJECUTORA
LIC. LUIS DOMÍNGUEZ GARRÍA
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

DIRECTOR LOGAR
ING. FRANCISCO PEREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO
CIERRE DE EJERCICIO 2020
(PESOS)

USUARIOS DE LA FECHA DE ELABORACIÓN:	2021
DÍA	31
MES	MARZO

FC-APAU-02

ID Acción (SISBA)	Componente / Subcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Organismo Operador	Localización		Nombre y Descripción de la Obra/acción	Acción	Subsección	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Población Beneficiada			Inversión Transferida Federal SA (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)				Saldo Federal Reintegrar	% de Apoyo Federal Aplicado		
				Municipio	Localidad						Incorporada	Mejorada	Mujeres		Federal	Estado	Mpio.	O.O.			Otros	Suma
1 / 2020U273	ALCANTARILLADO NUEVO			270050001	COMALCALCO	Ciudad de COMALCALCO	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	0	0	0	835,455.24	835,455.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,910.47	0.00	50.0%
2 / 2020U274		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		270140001	PARAISO	Ciudad de PARAISO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	0	0	0	863,145.77	863,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,291.54	0.00	50.0%
3 / 2020U275		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		270150001	TACOTALPA	Ciudad de TACOTALPA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE PRESIÓN DE AGUAS EXCEDENTES DEL CÁRCAMO CENTRAL CAMIONERA A SU DESCARGA AL RIO DE LA SIERRA, CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. / PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	0	0	0	403,767.29	173,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	576,810.41	0.00	70.0%
4 / 2020U276				270160001	TEAPA	Ciudad de TEAPA	REINGENIERIA DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO, COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS DE LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	0	0	0	1,454,422.96	1,454,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,845.91	0.00	50.0%
6 / 2020U278	Subtotal nuevo MEJORADO			270140001	PARAISO	Ciudad de PARAISO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "GUANAJAY", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO	1	0	8,432	4,334	3,556,791.26	3,326,067.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,858.33	0.00	0.0%
	Subtotal mejorado REHABILITADO			270140001	PARAISO	Ciudad de PARAISO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "DEPORTIVA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO	1	0	6,716	3,452	795,448.79	1,910,159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,608.17	0.00	25.4%
8 / 2020U270		COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		270140001	PARAISO	Ciudad de PARAISO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "MENEZ", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO	PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO	1	0	7,930	4,076	2,538,993.35	4,740,788.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648,135.47	631,642.15	28.7%
9 / 2020U271				270140006	PARAISO	PUERTO CEIBA	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PUERTO CEIBA", EN PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO	1	0	2,780	1,414	496,814.26	1,440,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,853.15	0.00	25.6%
10 / 2020U272				270140001	PARAISO	Ciudad de PARAISO	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "RIO SECO", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO / PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO	PLANTA DE BOMBEO	1	0	2,108	1,084	448,530.52	1,282,930.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,466.67	19,974.25	25.0%
	Subtotal rehabilitado MEDIANCIA												5,466,338.03	12,931,363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,735,099.98	664,601.78		
	Subtotal MAJ. Efic.												9,023,129.29	16,257,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,615,958.31	664,601.78		
	TOTAL DE ALCANTARILLADO												9,023,129.29	16,257,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,615,958.31	664,601.78		
													416,208.00	368,812.88	0.00	0.00	0.00	0.00	736,905.76	47,815.12		
													41,621.00	40,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00	1,246.00		
													9,480,958.29	16,666,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453,504.07	715,662.90		

Notas:

- Se deberá consignar el monto en pesos sin centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio.
- Las acciones se desglosarán en las acciones, subacciones y metas alcanzadas, acorde a los desgloses de su anexo técnico

ENTIDAD EJECUTORA

POR EJECUTIVO ESTATAL
LIC. LUIS ROMERO GARRIA
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

DIRECTOR LOCAL
ING. FERRER IRINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

FC-APAUUR-02

HOJA 3 DE 3		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MESES	AÑO
31	MARZO	2021

ID Acción (SISBA)	Componente / Subcomponente	Instancia Ejecutora	Nombre Organismo Operador	Localización		Nombre y Descripción de la Obra/Acción	Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta Alcanzada	Población Beneficiada			Inversión Transferida Federal SAI (Pesos)	Inversión Ejercida (Pesos)			Saldo Federal a Reintegrar	X de Apoyo Federal Aplicado						
				Municipio	Localidad						Incorporada	Mejorada	Mujeres		Federal	Estado	Mpio.			O. O.	Otros	Suma			
SANEAMIENTO (básico)	NUEVO	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO / PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS EJECUTIVO	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1		0	0	0	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	1,443,516.49	0.00	70.0%			
5 / 2020U277	Subtotal nuevo											0	0	0	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	1,443,516.49	0.00	70.0%			
	TOTAL DE SANEAMIENTO														1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	1,443,516.49	0.00	70.0%			
												SUBTOTAL ACCIONES	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,516.49	0.00		
												SUPERVISIÓN TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												CONTRALORIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												TOTAL	1,010,461.54	433,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,516.49	0.00		

1.- Se deberá consignar el monto en pesos sin centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el siguiente.
2.- Las acciones se desglosarán en las acciones, subacciones y metas alcanzadas, acorde a los desgloses de su anexo técnico

ENTIDAD EJECUTORA

DIRECTOR LOCAL

LIC. LUIS ROMERO GURRÍA
SECRETARIO DE GOBIERNO TERRITORIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARO. ANANDA PÉREZ LA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. FELIX IRINEO PÉREZ
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 APARTADO URBANO (APAUUR)
 CIERRE DE EJERCICIO 2020
 CONTRALORÍA SOCIAL

FC-APAUUR-03

ENTIDAD FEDERATIVA: **TABASCO**

FECHA ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2021

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PARAÍSO	CIUDAD DE PARAÍSO	25/08/2020	31/12/2020	40,375.00	40,265.00	80,640.00
	PUERTO CEIBA					
TOTAL				40,375.00	40,265.00	80,640.00

Nota: El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. FELIPE IRINEO PÉREZ
 DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS

LIC. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
 SECRETARIO

POR LA ENTIDAD EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL