





ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31-oct-19

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		N° DE OBRAS		M E T A S		OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
CEAS-PROAGUA-RUR-013/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDIUCÁN, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	227,376.55	151,584.37	0.00	132,636.32	35%	59,641.83	16%	1	1	327		LICITACIÓN PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-014/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	227,376.55	151,584.37	0.00	169,585.01	44.75%	59,641.83	16%	1		448		LICITACIÓN PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-015/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. OSTIÁN IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	228,434.12	152,289.42	0.00	162,759.31	42.75%	59,919.23	16%	1		473		LICITACIÓN PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-016/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. TIERRA COLORADA 2DA. SECCIÓN (SILBARÁN), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	229,029.29	152,686.20	0.00	113,560.36	29.75%	0.00	0%	1		208		LICITACIÓN PÚBLICA / DESARROLLO DE INGENIERIA JOV. S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-017/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. UNIDAD MODELO SABANA LARGA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	216,956.39	144,637.59	0.00	150,857.01	41.72%	0.00	0%	1		206		LICITACIÓN PÚBLICA / FINACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-018/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	229,943.77	153,295.84	0.00	134,133.86	35%	87,660.04	23%	1		511		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CONSTRUCCIÓN, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-019/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN POBLADO BOQUIAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	226,453.37	150,968.92	0.00	101,904.02	27%	100,853.15	27%	1		1,156		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / VERA MARANDO INDUSTRIAL CATAR, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-020/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN POB. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	237,307.26	158,204.84	0.00	79,102.42	20%	0.00	0%	1		2,327		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / VERA MARANDO INDUSTRIAL CATAR, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-021/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO ZUNU Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	231,232.92	154,155.28	0.00	92,493.17	24%	0.00	0%	1		747		INVITACIÓN A CUANDO MENOS CUANDO MENOS CUANDO MENOS CONSTRUCTORA DEL SURESTE IDCC, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-022/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	231,296.86	154,197.90	0.00	96,373.69	25%	97,437.10	25%	1		905		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS / CARLOS MORALES MOLLEDO
CEAS-PROAGUA-RUR-023/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. MARIANO PEDREÑO IRA, SECCIÓN (LA PROVIDENCIA), MUNICIPIO DE CUNDIUCÁN, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	192,877.86	128,585.24	0.00	128,585.24	40%	0.00	0%	1		381		LICITACIÓN PÚBLICA / URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-024/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. MARIANO PEDREÑO 2DA. SECCIÓN (SAN JOSE PEDREÑO), MUNICIPIO DE CUNDIUCÁN, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	201,157.52	134,105.01	0.00	83,815.63	25%	0.00	0%	1		155		LICITACIÓN PÚBLICA / URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-025/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN EJIDO MIGUEL HIDALGO IRA, SECCIÓN (LAS GARDENIAS), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	201,924.26	134,616.17	0.00	84,135.11	25%	0.00	0%	1		403		LICITACIÓN PÚBLICA / URBANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-026/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. ANDRES CUANTANA ROD. MUNICIPIO DE TABA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	204,087.42	136,058.28	0.00	132,656.82	39%	0.00	0%	1		1,066		LICITACIÓN PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN, INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACIÓN: 31-oct-19

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	Contratadas	Terminadas	N° DE OBRAS		Contratadas	Terminadas
CEAS-PROAGUA-RUR-027/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. IGNACIO LOPEZ RAYÓN IRA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	204,087.42	136,058.28	0.00	125,853.91	0.00	37%	0.00	0%	1	1	552	1	LICITACION PUBLICA / CONSTRUCCION / INGENIERIA, PROYECTOS, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-028/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. IGNACIO LOPEZ RAYÓN IRA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	212,135.81	141,423.87	0.00	37,901.60	0.00	10.72%	0.00	0%	1	1	180	1	LICITACION PUBLICA / PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-029/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (JUAN GÓMEZ), MUNICIPIO DE TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	212,135.81	141,423.87	0.00	70,771.94	0.00	20%	0.00	0%	1	1	213	1	LICITACION PUBLICA / PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-RUR-030/2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL LIMÓN), MUNICIPIO DE TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	208,022.01	138,681.34	0.00	134,243.54	0.00	38.72%	0.00	0%	1	1	174	1	LICITACION PUBLICA / PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
		150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					PROCESO DE LICITACION
		150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					INSTALACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS
		67,454.00	67,454.00	0.00	67,454.00	67,454.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					CANCELADO/ 800327.03.-405/2019
		7,655.00	7,655.00	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					ADMINISTRACION
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					ADMINISTRACION
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%					ADMINISTRACION
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%					ADMINISTRACION (CONAGUA)
		275,109.00	75,109.00	0.00	275,109.00	75,109.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	30	0	30	0	
		13,082,366.00	8,613,281.00	0.00	11,558,377.41	7,597,287.94	0.00	3,928,925.31	1,013,107.44	20.51%	0.00	0%	0	0	43,905	0	

De acuerdo al Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2019 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".  
NOTA: SE CAMBIA EL EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (SAN ANTONIO LAS ANIMAS) POR RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (JUAN GÓMEZ), DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. OF. DE AUT. 800.327.03.-405/2019 de fecha 31 de octubre de 2019.  
\*\* SE CAMBIA POR RANCHERIA LOS CONTRATOS CEAS-PROAGUA-RUR-026/2019 Y CEAS-PROAGUA-RUR-028/2019

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
Vo. Bo.  
INC. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
INFORMO  
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO